



**Bodajk Város
Polgármestere**

8053 Bodajk, Petőfi S. u. 60.
Tel.-fax: 22/410-001
E-mail: bodajkpm@t-online.hu

Ügyiratszám: Bod/91/2022.

Sorszám: 40/2022.

Nyilvános ülés	<input checked="" type="checkbox"/>
Zárt ülés	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) a)	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) b)	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) c)	<input type="checkbox"/>

T á j é k o z t a t ó

**a Magyar Falu Program "A Bodajki Polgármesteri Hivatal felújítása" című projekt
kivitelezésének aktuális állapotáról**

Előadó:

Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:

Haraszi Sándor ügyintéző

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Bizottság

Humánügyi Bizottság

egyszerű többség	<input checked="" type="checkbox"/>
minősített többség	<input type="checkbox"/>
Mötv. 50. §	<input type="checkbox"/>
Mötv. 42. § ...	<input type="checkbox"/>
SzMSz 34. § (2) ...	<input type="checkbox"/>

Készült:

Bodajk, 2022. február 10.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Falu Program "Faluházak fejlesztése" alprogram részeként folyamatban van a Bodajki Polgármesteri Hivatal felújítása, amelynek a kivitelezői szerződés szerint 2022. április 20-ig kell befejeződnie.

A képviselő-testület részéről felmerült a tájékoztatás igénye, melynek az alábbiak szerint teszek eleget:

A kivitelezés műszaki ellenőre, Nagy Krisztián által 2022. február 1. napján történt közös helyszíni kooperáció kapcsán tett műszaki ellenőri jelentése szerint - amely az előterjesztés mellékletét képezi - a kivitelezés jelen pillanatban szerződés szerinti véghatáridőre teljesíthető.

A munkafolyamatok állása a műszaki ellenőri jelentés alapján az alábbiak szerint alakulnak:

- A padlók hidegburkolása és fugázása a folyósokon, előterekben nagyrészt elkészültek.
- WC-ben lévő kézmosók víz és lefolyó gépészeti szerelése elkészült.
- Kivitelező tájékoztatása alapján a külső homlokzati nyílászárók február 11-én kerülnek leszállításra és kezdődhet el a beépítésük. Az összes belső üveg nyílászáró savmárt lesz, zár nélkül. Az egyeztetések alapján az előtérben lévő automata üvegajtó nyitását az előtérből kártyával és az ügyfélszolgálati irodából lesz majd lehetséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a tájékoztatót elfogadni szíveskedjenek.

Wurczinger Lóránt s. k.
polgármester

Határozati javaslat

a Magyar Falu Program "A Bodajki Polgármesteri Hivatal felújítása" című projekt kivitelezésének aktuális állapotáról szóló tájékoztatóról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program "A Bodajki Polgármesteri Hivatal felújítása" című projekt kivitelezésének aktuális állapotáról szóló tájékoztatót tudomásul vette.

2022. febr. 7.
Hercsik Károly
[Signature]

6. Műszaki ellenőri jelentés

/2022.02.01./

Tárgy:

A Magyar Falu Program „Faluházak fejlesztése” keretében a Bodajki Polgármesteri Hivatal felújítása
(8053 Bodajk, Petőfi Sándor utca 60.)

Megrendelő:

Bodajk Város Önkormányzat - (8053 Bodajk, Petőfi Sándor utca 60.)

Vállalkozó:

Pelaproject Kft. - (2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.)
Felelős műszaki vezető: Kocsis Gyöngyi MV-É 07-10181

Szerződés főbb adatai:

Kelte: 2021.10.04.
Kivitelezés kezdete (munkaterület átadása): 2021.10.22.
Befejezése: 2022.04.20.
Vállalási díj: 34 940 083,- Ft (fordított ÁFA)
Eddig elszámolva: előlegszámla (25%) 2021.10.22-én: 8 735 021,- Ft
I. részszámla (25%) 2021.11.08-án: 8 735 021,- Ft
II. részszámla (50%) 2022.01.10-én: 8 735 021,- Ft

Munkamenet állása:

- A munkaterület mobilkerítéssel el van kerítve, a konténerek és mobil wc munkaterületen belül helyezkedik el. Gyalogos forgalom szabályosan csak az úttest túloldalán megoldott
- A polgármester irodához vezető folyosó szakasz kialakítása gipszkartonozással elkészült
- Gipszkarton falazások elkészültek kivéve a vizesblokk kialakítások, előtét falak kialakítása még folyamatban
- Festési munkálatok a régi falfelületek lekaparásával folyamatban vannak, glettelési munkálatok folyamatban, festések folyamatban
- A padlók hidegburkolása és fugázása a folyósokon, előterekben nagyrészt elkészültek
- Wc-ben lévő kézmosók víz és lefolyó gépészeti szerelése elkészült
- Kivitelező tájékoztatása szerint a külső homlokzati nyalászárók 02.11-én lesznek leszállítva a helyszínre mely után beépítésük elkezdődik
- Megbeszélés alapján az összes belső üveg nyílászáró savmárt lesz, zár nélkül
- Az előtérben lévő automata üvegajtó nyitását az előtérből kártyával és a 04. irodából nyomógombbal lehet nyitni, belülről pedig nyomógombbal lehet majd kinyitni
- Kivitelező információt vár még a mennyezetek és a falak színére
- A bejárati műemléki ajtó felújítását valakitől meg kell rendelni

A kivitelezés jelen pillanatban szerződés szerinti véghatáridőre teljesíthető.

Székesfehérvár, 2022.02.01.

Érkezett:	2022 FEBR 07
Érkezési azonosító:	1009740
Ügyirat szám:	BOD/ 51-5 /2022
Előadó:	Hercsik Károly

[Signature]

Nagy Krisztián
műszaki ellenőr
ME-É-I/07-51286

